

1 - LES CADRES, LEURS EXTENSIONS AINSI QUE LES PLAQUES D'ANCRAGE DEVRONT ÊTRE FOURNIS, INSTALLÉS D'APLOMB, A L'ÉQUERRE ET SUPPORTÉS ADÉQUATEMENT PAR D'AUTRES. TOUTES LES FACES INTÉRIEURES DEVRONT ÊTRE AFFLEURÉES ENTRE ELLES.

2 - TOUS LES DÉGAGEMENTS INDIQUÉS DEVRONT ÊTRE LIBRES D'OBSTRUCTIONS.

3 - LES CADRES D'ACIER PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS DE POUTRES EN "U", DE CORNIÈRES OU D'UN ASSEMBLAGE DE CORNIÈRES ET DE FER PLAT. LES JAMBAGES DOIVENT PRÉSENTER UNE FACE INTÉRIEURE LARGE D'AU MOINS DE 3" POUR RECEVOIR LES RAILS VERTICAUX AINSI QUE LE MÉCANISME DE CONTREBALANCEMENT.

PROFONDEUR REQUISE (610)

ÉLEVATION VERTICALE

NOTES:

- TOUTES LES EXTENSIONS DE CADRES ET TOUTES LES PLAQUES D'ANCRAGE PAR D'AUTRES.
- TOUS RACCORDEMENTS ET FILAGE ÉLECTRIQUES (INCLUANT BAS VOLTAGE) PAR D'AUTRES.

| MODELE | QTE. | Nb. de PORTE | ESPACE LIBRE | | | PROFON-DEUR | SECTION VITRE | VITRAGE |
|----------------|------|--------------|--------------|---|---|-------------|---------------|---------|
| | | | A | B | C | | | |
| BREAK FREE 400 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

APPROUVE POUR LA FABRICATION PAR:

Nom:.....

Signature:.....

Date:.....

THERMOSTOP INC.

3775 BOULEVARD LOSCH, ST-HUBERT, QUÉBEC J3Y 5T7

NOM DU PROJET :

DISTRIBUTEUR :

ENTREPRENEUR :

ARCHITECTE :

| | | | | |
|------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| DATE // | DESSINE PAR P.B. | VERIFIE PAR | No. CONTRACT | No. DESSIN 2/2 |
|------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|